

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

CELKOVÝ VÝDAJ:

10 387 268,38

Název procesu	Podíl prvku	Kč	Celková rezerva	Nejdříve možný začátek prací	Nejpozději možný konec prací	Dnů	Označení milníků											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9			
PRÍPRAVNÁ FÁZE	3,78	392 491,80	7	1. den	23. den	16												
Hlavní kanalizační stoky v obci	58,87	6 115 041,00	14	5. den	121. den	103												
Kanalizační přípojky	3,33	345 950,00	7	112. den	232. den	114												
ČOV - stavební část	19,14	1 988 608,00	21	9. den	147. den	118												
ČOV - technologie	9,06	940 931,00	14	151. den	218. den	54												
Komunikace k ČOV	3,30	342 585,00	10	219. den	255. den	27												
ZKOUSKY A MĚŘENÍ	2,52	261 661,58		29. den	251. den	223												
		10 387 268,38																
		2 068 480	2 032 356	2 032 356	2 032 356	6 133 193	8 191 281	8 750 797	9 286 887	9 822 977	10 235 475	10 537 888						
		11	11	11	11	14	14	14	9	9	16	8						

Počet pracovníků

kritická cesta

rezerva

Veřejná zakázka: Kaliště - kanalizace a ČOV

Milník č. 1:

V tom to milníku bude provedeny tyto práce:

- usazení provozní budovy v areálu ČOV
- provedení 1/2 stoky A v obci bez komunikací
- provedení celé stoky D bez komunikací

Veřejná zakázka: Kaliště - kanalizace a ČOV

Milník č. 2:

V tom to milníku bude provedeny tyto práce:

- usazení nádrží ČOV
- vodovodní přípojka k ČOV
- přípojka NN k ČOV
- provedení celé stoky A bez komunikací

Veřejná zakázka: Kaliště - kanalizace a ČOV

Milník č. 3:

V tom to milníku bude provedeny tyto práce:

- provedení všech stok bez komunikací
- provedení stavební části ČOV
- provedení 1/4 kanalizačních přípojek

Veřejná zakázka: Kaliště - kanalizace a ČOV

Milník č. 4:

V tom to milníku bude provedeny tyto práce:

- provedení 1/2 kanalizačních přípojek
- provedení 1/2 technologie ČOV

Veřejná zakázka: Kaliště - kanalizace a ČOV

Milník č. 5:

V tom to milníku bude provedeny tyto práce:

- provedení 3/4 kanalizačních přípojek
- provedení 2/3 technologie ČOV