OBEC KALIŠTĚ
Kaliště 53, Středočeský kraj
25165 ONDŘEJOV

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Kaliště, konaného dne 28. 11. 2022

Místo jednání: Budova OÚ Kaliště

Začátek jednání: 19:00 hodin

Přítomní zastupitelé: Ing. Renata Kalcovská, Mgr. Eva Nečesaná, Renáta Švancarová, Radim Sklenář, Josef Honc ml., Ing. Michal Valouch, Tomáš Vaněk

Hosté: Tomáš Krejčí – technický dozor stavebníka

Jednání zastupitelstva řídila Ing. Renata Kalcovská. Při zahájení jednání zastupitelstva bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva, zastupitelstvo bylo řádně vyhlášeno a je usnášeníschopné.

Pořízením zápisu byla pověřena starostka.

Volba ověřovatelů zápisu:

Navržení ověřovatelé zápisu Mgr. Eva Nečesaná a Ing. Michal Valouch byli zvoleni přítomnými zastupiteli.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 8. 9. 2022

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 19. 10. 2022

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Program jednání dle zveřejněného programu:

1) Změnový list č. 2 – kanalizace Lensedly
2) Most přes dálnici v Lensedlích
3) Pověření zastupitele obce Kaliště k zastupování a jednání za obec Kaliště na valné hromadě svazku obcí Region jih a Ladův kraj
4) Jmenování člena kontrolní komise svazku obcí Vejborka
5) Záměr pronájmu – hospůdka Kaliště
6) Žádost o připojení na vodovod Kaliště – pozemek p.č. 369/12, k.ú. Kaliště u Ondřejova
7) Smlouva o smlouvě budoucí – „PY-Turkovice-kNN-č.parc. 2054/10“
8) Rozpočtové opatření
9) Diskuze

Hlasování o programu: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

1) **Změnový list č. 2 – kanalizace Lensedly**

Starostka – počínaje dnešním dnem bylo zahájeno předání stavby Turkovice, Lensedly - kanalizace a ČOV. V průběhu stavby vznikly vícepráce a méněpráce, které jsou promítnuty do změnového listu č. 2. Celková částka stavby dle smlouvy o dílo je 106 350 000,- Kč. Dále byl v září 2021 schválen změnový list č. 1, po této změně je částka 106 931 749,76 Kč. Druhým změnovým listem dochází k přípočtu víceprací v částce 4 758 249,65,- Kč a odpočtu méněprací v částce 704 989,64,- Kč. Celková částka za stavbu po změnách činí 110 985 009,77,- Kč. V průběhu stavby se nám podařilo získat z Infrastrukturálního fondu Středočeského kraje v letech 2019 – 2022 celkem 3 184 684,- Kč, pokud bude vypsán fond 2023, můžeme ještě požádat o 532 997,- Kč. Dále jsme získali 1 241 537,- Kč z Fondu homogenizace a se SFŽP je předjednána vratka 368 017,51,- Kč, a to po projednání všech změnových listů. Celkem se tedy jedná o 4 794 238,51,- Kč nad rámec dotace, v případě vypsání již zmiňovaného Infrastrukturálního fondu v roce 2023 celkem 5 327 235,51,- Kč. Co se týká části stavby, která byla realizována v Lensedlích, zde je celková částka po odečtu méněprací a přípočtu víceprací 839 560,- Kč.

Starostka předala slovo panu Krejčímu, který je technický dozor stavby, aby vysvětlil, jaké vícepráce a méněpráce byly provedeny:

p. Krejčí – po dokončení stavby došlo k zaměření skutečného stavu, aby mohly být vyčísleny vícepráce a méněpráce. Při stavbě došlo k navýšení délek stok, a to hlavně z důvodu přeprojektování na trase A, dále k navýšení počtu přípojek, byla větší výměra asfaltu a jiné zatřídění horniny.

Starostka – doplnila, že došlo ke změně vedení části kanalizace - přesun ze zahrady do komunikace, dále došlo k navýšení rozpočtu kvůli výkopovým pracím v části, kde bylo počítáno s protlakem.

p. Havlíček – uvedl, že u pana Novotného je rozbitý asfalt, který stále není opravený.

Starostka – nejedná se katastr Lensedly, řeší si to Ondřejov, místostarostu na to upozornila.

p. Havlíček – uvedl nedostatky v návsi, kanálky jsou propadlé a materiál neodpovídá, jsou tenkostěnné.

Starostka – od odvodňovacích kanálků máme technické listy, jsou pojezdové s nosností cca 40 t a naopak jsou dobře udělané, aby se neucpávaly listím, štěrkem apod. jako ty původní, které je nutné stále čistit. Co se týká jejich propadení, bude opraveno na jaře, až si sedne terén.

p. Pavel Vaněk – Bude se stavba přebírat teď nebo se počká do jara?

p. Krejčí – dnešním dnem bylo zahájeno předání stavby. Nedodělky a vady nebrání v užívání stavby. Součástí dokumentace o předání stavby bude i zpráva, kde se uvedou nedodělky s termínem jejich odstranění.

pí. Havlíčková – dotázala se na celkové náklady víceprací.

p. Krejčí – 4.700 tisíc Kč je navýšení v rámci celé stavby, částka 839 tisíc Kč se týká stavby v katastru Lensedly.

Starostka – změnový list č. 2 včetně legendy bude přílohou zápisu.

p. Krejčí – dále pokračoval s vysvětlením víceprací, uvedl, že se navýšil počet odboček, tlaková i gravitační část se prodloužila, chyběl průtokoměr, došlo k navýšení počtu přípojek za cca 450 tisíc Kč.

Starostka – vysvětlila, že v průběhu stavby si požádali další zájemci o přípojky.

pí. Havlíčková – uvedla, že byla při stavbě několikrát poškozena dešťová kanalizace, zda proběhla kontrola kamerou.

p. Krejčí – oprava dešťové kanalizace byla řádně provedena a zdokumentována, kamerové zkoušky se neprováděly.

Ing. L. Vaněk – dílo se předává v provozu schopném stavu? Máme jako obec bankovní záruku?

p. Krejčí – záruka je 60 měsíců, po tu dobu je bankovní záruka, na technologie je záruka 2 roky.

pí. Havlíčková – přečerpávací stanice u paní Babkové byla naplněna vodou, jak je to možné? A dále jak se bude řešit kanál v návsi, který zasahuje do komunikace?

p. Krejčí – čerpací stanice byly několikrát zaplněny z důvodu různých zkoušek.

Starostka – doplnila, že kanál zasahuje do komunikace z důvodu, že při asfaltování došlo k jejímu rozšíření. Dojde k odříznutí asfaltu a dosypání zeminou.

p. Honc st. – proč není přítomen zástupce Ondřejova, když se jedná o společnou stavbu s obcí Ondřejov?

Starostka – na tomto zasedání řešíme naši část kanalizace, proto není zástupce obce Ondřejov potřeba.

p. Chuchel – proběhla tlaková zkouška potrubí?

p. Krejčí – ano, proběhla.

p. Havlíček – oprava asfaltu v zatáčce u Zídků, tvoří se zde kaluž u kanálu, jak se bude řešit?

Starostka – jedná se o krajskou komunikaci, kraj si bude komunikaci přebírat. Nicméně proběhla úprava asfaltu a kaluž je mnohem menší.

p. Havlíček – Zeptal se na přesné částky spoluúčasti Ondřejova a Lensedel?

Starostka – za Lensedly je to 14 873 992,- Kč a za Ondřejov 23 585 543,- Kč

pí. Šachová - kolik bude stát přípojka?

Starostka – bude předmětem příštího zasedání.

p. Zandt – co když nebudou přípojky ve správné hloubce? Jak se to bude řešit?

Starostka – uvedla, že hloubku přípojky si stavba řešila s každým individuálně, majitelé nemovitostí podepisovali protokol o přesném uložení přípojky.

Usnesení č. 34/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje změnový list č. 2 stavby „Turkovice, Lensedly – kanalizace a ČOV".

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Vaněk, Valouch) schváleno

2) Most přes dálnici v Lensedlích

Starostka - v průběhu stavby mostu přes dálnici D1 v Lensedlích došlo k několika změnám během výstavby. Jedná se o předem avízované změny, které byly vyvolány posunem původního termínu plánované realizace přeložky vedení NN a VN ve správě společnosti ČEZ. Zhotovitel stavby Metrostav, a.s. nyní jednotlivé změny předložil ke schválení. Jedná se o změnu č. 1 – č. 5. Změna č. 1 se týká valorizace dle smlouvy, změna č. 2 demolice mostu, změna č. 3 zimního opatření, změna č. 4 a změna č. 5 pak dopravně inženýrských opatření v průběhu stavby. Změny během výstavby včetně valorizace, která je v souladu se smlouvou, činí 15 090 773,85,- Kč, splňují tedy limit navýšení

schválený SFDI a odsouhlasený zastupitelstvem obce Kaliště na zasedání zastupitelstva dne 28. 4. 2021.

Usnesení č. 35/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje ZBV č.1 – č. 5 v celkové výši 15 090 773,85,- Kč.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

3) **Pověření zastupitele obce Kaliště k zastupování a jednání za obec Kaliště na valné hromadě svazku obcí Region jih a Ladův kraj**

Starostka - z důvodu nového volebního období je zapotřebí určit zastupitele obce k zastupování a jednání za naši obec na valné hromadě Svazku obcí Region Jih a Ladův kraj, jejichž jsme členem. Z důvodu, že setkání se konají víceméně přes den, navrhla sebe a p. Sklenáře jako zástupce v době její nepřítomnosti.

Usnesení č. 36/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště pověřuje starostku a místostarostu obce k zastupování a jednání za obec Kaliště na valné hromadě Svazku obcí Region Jih.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 37/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště pověřuje starostku a místostarostu obce k zastupování a jednání za obec Kaliště na valné hromadě Svazku obcí Ladův kraj.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

4) **Jmenování člena kontrolní komise svazku obcí Vejborka**

Starostka - v minulém volebním období byl jmenován Ing. L. Vaněk a pí. Kubrová. Jelikož už ani jeden z nich není členem zastupitelstva obce, navrhla po dohodě se zastupiteli paní Nečesanou a paní Švancarovou.

Usnesení č. 38/2022: Revokování usnesení č. 52/2018: Zastupitelstvo obce Kaliště jmenuje pí. Evu Nečesanou a pí. Renátu Švancarovou členy kontrolní komise Dobrovolného svazku obcí Vejborka.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

5) **Záměr pronájmu – hospůdka Kaliště**

Starostka - stávající nájemce paní Bláhová se rozhodla ukončit svou činnost v hospůdce Kaliště. S obcí se dohodla na výpovědi dohodou, a to ke dni 30. 11. 2022. Byl tedy vypsán nový záměr pronájmu, podána byla jedna nabídka, od paní Petry Řehákové, nabídnutá částka měsíčního nájemného je 1000,- Kč. Jelikož paní Řeháková splnila všechny podmínky výběrového řízení na pronájem a má potřebná povolení k provozování, navrhla pronájem schválit od 1. 12. 2022.

Usnesení č. 39/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Kaliště za účelem provozování hospůdky paní Petře Řehákové za cenu 1000,- Kč/měsíc a pověřuje starostku sepsáním nájemní smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

6) Žádost o připojení na vodovod Kaliště – pozemek p.č. 369/12, k.ú. Kaliště u Ondřejova

Starostka - na obec došla žádost o připojení na vodovod majitele pozemku p.č. 369/12, k.ú. Kaliště. Navrhla žádosti vyhovět. Poplatek za připojení bude ve stejné výši jako u ostatních nemovitostí v Kališti, kde není umístěna stavba, tedy 30.000,- Kč.

Usnesení č. 40/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s napojením pozemku p.č. 369/12, k.ú. Kaliště u Ondřejova na vodovodní řad v obci.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

7) Smlouva o smlouvě budoucí – „PY-Turkovice-kNN-č.parc. 2054/10"

Starostka - jedná se o připojení pozemku p.č. 2054/10, k.ú. Turkovice u Ondřejova. Vedení nízkého napětí je plánováno po cestě nahoru k vysílači, konkrétně na pozemku 1351, k.ú. Lensedly. Tato cesta je zároveň hranicí katastrů Turkovic a Lensedel. Přípojka je navržená na Lensedelské straně cesty, s čímž obec nesouhlasí, neboť je to pro občany Turkovic. Navrhla tedy vydat nesouhlasné stanovisko k vedení nízkého napětí po katastru naší obce.

Usnesení č. 41/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště nesouhlasí s realizací stavby kabelového vedení PY-Turkovice-kNN-č.parc.2054/10" na pozemku p.č. 1351, k.ú. Lensedly.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

8) Rozpočtové opatření

Starostka – seznámila přítomné se změnami na příjmech i výdajích. Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu ze zasedání

Usnesení č. 42/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ze dne 28. 11. 2022

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

9) Diskuze

Ing. L. Vaněk – je možné získat povolení na průjezd Borkáčem? Nyní jsou tam zákazy vjezdu a je to škoda, je to dobrá zkratka.

Starostka – komunikace je obce Ondřejov, dopravní opatření by řešily Říčany. Projedná to se starostou Ondřejova.

p. Havlíček – dotaz na zábradlí na mostě přes D1, zda odpovídá předpisům? Umístění svodidla u zábradlí se jeví jako nebezpečné pro děti. Dále komentoval nevhodné umístění dětského hřiště pod vysokým napětím.

Starostka – zábradlí je dle projektové dokumentace, splňuje normy. Hřiště bylo umístěno na místě i před rekonstrukcí, je na katastru obce Ondřejov.

Ing. L. Vaněk – jak to vypadá se stanovištěm na kontejnery v Lensedlích?

Starostka – vysvětlila, že byl na stavbu najmut technický dozor, protože stavební firma příliš nekomunikuje a práce nepostupují podle představ obce.

Proběhla diskuze týkající se kamerových zkoušek kanalizace v Lensedlích. Starostka uvedla, že kamerový záznam bude součástí předávací dokumentace ke stavbě a bude možné ho shlédnout.

Pí. Uhrová – upozornila na nevyhovující stav protihlukové stěny kolem D1 v Poddubí – velké díry.

Starostka – již o tom komunikovala s ŘSD.

pí. Havlíčková – žádala znovuzavedení nahrávání jednání zastupitelstva a vznesla dotaz, kde je vyvěšen ceník palivového dřeva a zda je nějaké na prodej.

Starostka - uvedla, že záznam ze zasedání se pořizovat nebude, již se to na zasedání probíralo. Prodej dřeva řídí hajný pan Staněk, ceník vyvěšen není – ceny se průběžně mění dle poptávky.

p. Chuchel – proč nemáme obecní rozhlas?

Starostka – rozesíláme informace mailem a nově máme i modul rozesílání zpráv přes SMS.

Anna Veselá - upozornila na 4 vystouplé hrníčky vodovodu v Kališti na křižovatce pod panem Králíkem.

Starostka – podívá se na to.

Výpis usnesení:

Usnesení č. 34/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje změnový list č. 2 stavby „Turkovice, Lensedly – kanalizace a ČOV".

Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Vaněk, Valouch) schváleno

Usnesení č. 35/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje ZBV č. 1 – č. 5 v celkové výši 15 090 773,85– Kč.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 36/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště pověřuje starostku a místostarostu obce k zastupování a jednání za obec Kaliště na valné hromadě Svazku obcí Region Jih.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 37/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště pověřuje starostku a místostarostu obce k zastupování a jednání za obec Kaliště na valné hromadě Svazku obcí Ladův kraj.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 38/2022: Revokování usnesení č. 52/2018: Zastupitelstvo obce Kaliště jmenuje pí. Evu Nečesanou a pí. Renátu Švancarovou členy kontrolní komise Dobrovolného svazku obcí Vejborka.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 39/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního úřadu Kaliště za účelem provozování hospůdky paní Petře Řehákové za cenu 1000,- Kč/měsíc a pověřuje starostku sepsáním nájemní smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 40/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště souhlasí s napojením pozemku p.č. 369/12, k.ú. Kaliště u Ondřejova na vodovodní řad v obci.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 41/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště nesouhlasí s realizací stavby kabelového vedení PY-Turkovice-kNN-č.parc.2054/10" na pozemku p.č. 1351, k.ú. Lensedly.

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Usnesení č. 42/2022: Zastupitelstvo obce Kaliště schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ze dne 28.11.2022

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 schváleno

Jednání bylo ukončeno: 20.30 hod.

Zapsala: Ing. Renata Kalcovská

Ověřili: Mgr. Eva Nečesaná

Ing. Michal Valouch

Ing. Renata Kalcovská
starostka obce

OBEC KALIŠTĚ okres Praha - východ

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 28. 11. 2022

PŘÍLOHA Č. 1

Komentář k ZL 2:

- Změnový list je zpracován na základě geodetického zaměření skutečného provedení

Turkovice

SO 02.1 Gravitační Kanalizace - větší výměra asfaltových ploch a větší množství vysazených odboček pro přípojky

SO 02.3 Tlaková kanalizace - drobné navýšení délky + indukční průtokoměr u ČS2

SO 03 Kanalizační přípojky - + 426 m gravitačních přípojek a + 28 m tlakových přípojek

Lensedly

SO 04.1 Gravitační kanalizace - +6,2 m větší délka stok, změna trasy stoky A z zaplocených zahrad do asfaltové místní komunikace
- větší výměra asfaltových ploch
- + cca 170 tis Kč – větší rozsah výskytu hornin tř. 5 a 6 něž předpokládal projekt – především okolo (čerpací šachta ČS2 a přilehlé stoky)

SO 04.3 Výtlaky - + 10,8 m délka výtlaků a indukční průtokoměr u ČS1

So 05 Kanalizační přípojky - + 35,3 m gravitačních přípojek a -13,8 tlakových přípojek

Komentář k změně zatřídění horniny – Lensedly

Na rozsáhlé stavby kanalizace provést detailní inženýrsko geologický průzkum pomocí vrtaných sond cca po 100 m by stálo odhodem 500 – 700 tis. Kč a stejně by takový průzkum nebyl reprezentativní v tak rozdílné geomorfologii jako byla v Lensedlech. Stejně by bylo nutné provést odhad procentuálního zatřídění tříd zemin (do země nikdo nevidí)

Částka cca +170 tis. Kč v celkovém rozsahu zemních prací 10 369 tis. Kč je 1,3 %

Komentář k změně technologie

PS 01.3 – Dmychárna odpadly dva protihlukové kryty - méně práce
Provedena úprava rozvodů vzduchu do jednotlivých nádrží – nemá vliv na funkci ani cenu

PS 01.4 - Kalové hospodářství - odpadla zásobní nádrž přebytečného kalu – méněpráce
Funkce nahrazena činnosti kalového čerpadla a podávacího čerpadla k šnekolisu

PS 01.5 – MaR doplněna oxysonda, vícepráce
Na základě rozdělení přívodu vzduchu do nitrifikačních nádrží bude mít každá nádrž vlastní řízení množství vzduchu a dojde k optimalizaci spotřeby elektrické energie na provoz dmychadel

další změna – místo pro svoz odpadních vod

TABULKA DÉLEK

LENSEDLY - KANALIZACE

KANALIZAČNÍ STOKY						PŘÍPOJKY			
STOKA	PVC SN12 DN250	SoD	PE100 SDR11 d90	SoD	PE100 SDR11 d50	počet příp.	PVC 150	počet příp.	PE 40
A	408,4 m	392,1 m	- ZMĚNA TRASY	STOKY		13 ks	47,8 m	1 ks	19,1 m
A2	2,1 m	2,0 m							
B	420,1 m	420,8 m				7 ks	22,8 m		
B1	231,2 m	231,2 m				9 ks	37,5 m	3 ks	70,7 m
B2	168,9 m	169,7 m				7 ks	16,0 m		
odb. z ŠB-13	2,0 m	2,0 m							
B4	92,2 m	89,6 m				5 ks	17,7 m		
C	147,2 m	146,4 m				9 ks	66,6 m		
C1	86,0 m	87,4 m				7 ks	47,2 m		
D	292,7 m	290,1 m				14 ks	98,3 m	1 ks	19,3 m
D1	31,8 m	35,2 m				2 ks	5,5 m		
D2	41,7 m	49,5 m				1 ks	5,1 m		
E	179,1 m	173,0 m				8 ks	34,8 m	1 ks	32,9 m
E1	157,7 m	165,9 m				7 ks	17,1 m		
VÝTLAK 1			876,9 m	868,5 m					
VÝTLAK 2			164,3 m	163,3 m					
VÝTLAK 3			223,6 m	222,2 m					
SBĚRAČ 1					83,1 m			4 ks	64,4 m
celkem	2261,1 m	2254,9 m	1264,8 m	1254,0 m	83,1 m	89 ks	416,4 m	10 ks	206,4 m
						celk. počet přípojek:		99 ks	

Tabulku aktualizoval: 14. 9. 2022, Kotek

Smlouva	2254,9 m		1254,0 m		87,3 m	381,1 m		220,2 m
navíc	6,2 m		10,8 m		-4,2 m	35,3 m		-13,8 m

3L studio s.r.o.
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Pobřežní 78, 186 00 Praha 8
IČO: 25462644

Tomáš Kroč

25.11.2022

REKAPITULACE ZL 2

4 053 260,01 Kč

Popis	SoD	ZL 1	Vícepráce	Méněpráce	ZL 2
	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
Turkovice, Lensedly - kanalizace a ČOV	106 350 000,00	106 931 749,76	4 758 249,65	-704 989,64	110 985 009,77
SO 01 - Čistírna odpadních vod	14 939 400,12	15 521 149,88	0,00	0,00	15 521 149,88
SO 01.1 - Příprava území	1 574 505,23	1 544 245,23	0,00	0,00	1 544 245,23
SO 01.2 - Sdružené nádrže bioreaktoru	10 392 201,63	10 997 026,39	0,00	0,00	10 997 026,39
SO 01.3 - Propojovací potrubí v areálu	1 346 406,64	1 346 406,64	0,00	0,00	1 346 406,64
SO 01.4 - Přípojka NN	385 379,00	392 564,00	0,00	0,00	392 564,00
SO 01.5 - Oplocení	162 468,10	162 468,10	0,00	0,00	162 468,10
SO 01.6 - Terénní a sadové úpravy	136 340,65	136 340,65	0,00	0,00	136 340,65
SO 01.7 - Zpevněné plochy	153 963,92	153 963,92	0,00	0,00	153 963,92
SO 01.8 - Příjezdová komunikace	511 503,64	511 503,64	0,00	0,00	511 503,64
SO 01.9 - Studna	276 631,31	276 631,31	0,00	0,00	276 631,31
SO 02 - Splašková kanalizace Turkovice	43 718 994,73	43 718 994,73	1 752 286,17	-449 165,90	45 022 115,00
SO 02.1 - Gravitační kanalizace	34 060 513,88	34 060 513,88	1 675 432,45	-423 075,94	35 312 870,39
SO 02.2 - Tlaková kanalizace	2 114 072,08	2 114 072,08	4 999,27	0,00	2 119 071,35
SO 02.3 - ČS a výtlaky	6 027 108,76	6 027 108,76	71 854,45	-24 854,00	6 074 109,21
SO 02.4 - Přípojka NN k ČS	188 454,12	188 454,12	0,00	0,00	188 454,12
SO 02.5 - Obslužná komunikace ČS2	111 821,43	111 821,43	0,00	0,00	111 821,43
SO 02.6 - Oplocení ČS2	45 869,30	45 869,30	0,00	0,00	45 869,30
SO 02.7 - Gravitační stoka A3	1 171 155,16	1 171 155,16	0,00	-1 235,96	1 169 919,20
SO 03 - Kanalizační přípojky Turkovice	4 252 381,82	4 252 381,82	1 959 653,67	-13 816,88	6 198 218,61
PS - Provozní soubory ČOV	7 363 133,00	7 363 133,00	66 607,00	-101 868,00	7 327 872,00
PS 01.1 - Mechanické předčištění	957 898,00	957 898,00	0,00	0,00	957 898,00
PS 01.2 - Bilogické čištění	2 144 997,00	2 144 997,00	0,00	0,00	2 144 997,00
PS 01.3 - Dmychárná	520 142,00	520 142,00	0,00	-26 574,00	493 568,00
PS 01.4 - Kalové hospodářství	2 888 376,00	2 888 376,00	17 820,00	-75 294,00	2 830 902,00
PS 01.5 - Technologické elektro, M+R	851 720,00	851 720,00	48 787,00	0,00	900 507,00
SO 04 - Splašková kanalizace Lensedly	29 011 185,81	29 011 185,81	718 569,24	-123 865,23	29 605 889,82
SO 04.1 - Gravitační kanalizace	20 014 416,78	20 014 416,78	617 119,59	-115 769,69	20 515 766,68
SO 04.2 - Tlaková kanalizace	249 351,90	249 351,90	2 036,12	-8 095,54	243 292,48
SO 04.3 - ČS a výtlaky	8 563 837,07	8 563 837,07	99 413,53	0,00	8 663 250,60
SO 04.4 - Přípojka NN k ČS	149 401,00	149 401,00	0,00	0,00	149 401,00
SO 04.5 - Oplocení ČS1	34 179,06	34 179,06	0,00	0,00	34 179,06
SO 05 - Kanalizační přípojky Lensedly	4 469 904,52	4 469 904,52	261 133,57	-16 273,63	4 714 764,46
V0N - Vedlejší a ostatní náklady	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	2 595 000,00
VN - Vedlejší náklady	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	955 000,00
ON - Ostatní náklady	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00

3L studio s.r.o.
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Pobřežní 78, 186 00 Praha 8
IČO: 25462644

25.11.2022

PŘÍLOHA Č. 2

Doklad č. RO/2022/003 Rozpočtové opatření č. 3

Připraveno dne 22.11.2022 **Schváleno dne** 28.11.2022

Pol	Para	Uz	Ná	Z	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
1113	0000	00000	000	0	0000	000	Příjem z daně z příjmů fy	sdílené daně	30 000,00	0,00	0,00
1121	0000	00000	000	0	0000	000	Příjem z daně z příjmů pr	sdílené daně	90 000,00	0,00	0,00
1211	0000	00000	000	0	0000	000	Příjem z daně z přidané h	sdílené daně	250 000,00	0,00	0,00
1341	0000	00000	000	0	0000	000	Příjem z poplatku ze psů	poplatky pes	3 000,00	0,00	0,00
1345	0000	00000	000	0	0000	000	Př. z popl. za obec. s. o	odpad	55 000,00	0,00	0,00
1381	0000	00000	000	0	0000	000	Příjem z daně z hazardníc	sdílené daněě	200,00	0,00	0,00
4111	0000	00000	000	0	0000	000	Neinvestiční přijaté tran	komp. bonus + SDV+volby	41 500,00	0,00	0,00
4122	0000	00000	000	0	0000	000	Neinvestiční přijaté tran	transfer rybník + kůrovec	720 448,00	0,00	0,00
2111	1032	00000	000	0	0000	000	Podpora ostatních produkčPříjem z p	dřevo	300 000,00	0,00	0,00
2131	3639	00000	000	0	0000	000	Komunální služby a územníPříjem z p	nájmy pozemků	25 000,00	0,00	0,00
3122	2310	00000	000	0	0000	000	Pitná vodaPřijaté příspěvky od osob	příspěvek voda	30 000,00	0,00	0,00
5137	3429	00000	000	0	0000	000	Ostatní zájmová činnost aDrobný dlo	osvětlení nohejbalového hř	0,00	2 509,00	0,00
5154	3631	00000	000	0	0000	000	Veřejné osvětleníElektrická energie	elektřina VO	0,00	30 000,00	0,00
5169	3721	00000	000	0	0000	000	Sběr a svoz nebezpečných Nákup osta	nebezpečný odpad	0,00	4 000,00	0,00
5171	3745	00000	000	0	0000	000	Péče o vzhled obcí a veřeOpravy a u	údržba+opravy traktor	0,00	40 000,00	0,00
5156	3745	00000	000	0	0000	000	Péče o vzhled obcí a veřePohonné hm	PHM	0,00	40 000,00	0,00
5171	5512	00000	000	0	0000	000	Požární ochrana - dobrovoOpravy a u	oprav, údržba hasiči	0,00	1 000,00	0,00
5173	6118	00000	000	0	0000	000	Volba prezidenta republikCestovné	cestovní náhrady - volby p	0,00	1 000,00	0,00
5162	6171	00000	000	0	0000	000	Činnost místní správySlužby elektro	moduly Galileo	0,00	11 000,00	0,00
5154	6171	00000	000	0	0000	000	Činnost místní správyElektrická ene	elektřina	0,00	15 000,00	0,00
5172	6171	00000	000	0	0000	000	Činnost místní správyPodlimitní pro	upgrade Triada	0,00	26 000,00	0,00
5141	6310	00000	000	0	0000	000	Obecné příjmy a výdaje z Úroky vlas	úroky úvěr	0,00	34 800,00	0,00
8115	0000	00000	000	0	0000	000	Financování	Vyrovnání	0,00	0,00	-1 339 839,00

Souhrn za doklad č. RO/2022/003 Rozpočtové opatření č. 3

Příjmy :	**zvýšení**	**1 545 148,00**	**-**	**snížení**	**0,00**	**=**	**rozdíl**	**1 545 148,00**
Výdaje :	**zvýšení**	**205 309,00**	**-**	**snížení**	**0,00**	**=**	**rozdíl**	**205 309,00**
Financování - změna celkem					**-1 339 839,00**	**<->**	**Kontrola**	**1 339 839,00**

Doklad č. RO/2022/003 Rozpočtové opatření č. 3

Připraveno dne 22.11.2022 Schváleno dne 28.11.2022

Pol	Para	Uz	Ná	Z	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování

Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2022/003

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	1 545 148,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	1 545 148,00
Výdaje :	zvýšení	205 309,00	-	snížení	0,00	=	rozdíl	205 309,00
Financování - změna celkem					-1 339 839,00	<->	Kontrola	1 339 839,00